

社会資本総合整備計画(市街地整備) 事後評価

計画の名称	龍ヶ崎市 安全で安心な公園保全計画(防災・安全)										
計画の期間	平成24年度 ~ 平成25年度 (2年間)					交付対象	龍ヶ崎市				
計画の目標											
「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。											
計画の成果目標(定量的指標)											
都市公園の施設点検において、全体的に顕著な劣化が確認され、すでに撤去済みの施設や使用中止の措置を行っている施設、さらに劣化の激しい施設の改築や更新を行い、公園利用者の安全や利便性を改築や更新が必要な公園56箇所の内、平成24年度に14公園、平成25年度に10公園の改築・更新を行う。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
指標①	改築・更新済の施設の割合 (改築・更新済公園数【公園】÷改築・更新予定公園数【56公園】×100)					当初現況値	中間目標値	最終目標値			
						(H24当初)	(H24末)	(H25末)			
						6公園 (10.7%)	20公園 (35.7%)	30公園 (53.6%)			
全体事業費 上段:(計画) 下段:実績	合計 (A+B+C)	(82百万円) 80百万円	A	(79百万円) 78百万円	B	C	(3百万円) 2百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	(3.7%) 2.6%		

社会資本総合整備計画(市街地整備) 事後評価

事後評価の実施体制、実施期間										
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期				
龍ヶ崎市施設整備課内で実施						事業終了後				
						公表の方法				
						市ホームページに掲載				

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 公園事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	公園	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	遊具更新・施設改修(龍ヶ岡公園外23箇所)	龍ヶ崎市						(79) 78	上段:(計画) 下段:実績
合計													(79) 78	上段:(計画) 下段:実績	
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	施設整備	一般	龍ヶ崎市	直接	龍ヶ崎市	公園案内板設置事業	看板設置(24箇所) 14箇所	龍ヶ崎市						(3) 2	上段:(計画) 下段:実績
合計													(3) 2	上段:(計画) 下段:実績	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	公園の機能や利便性、利用者のマナーが向上し、安心、安全で快適な公園環境が確保される。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		<p>「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や遊具の更新を行ったことにより、公園利用者の安全性が向上した。</p> <p>【計画】 H24・H25実施事業(基幹事業) H24年度 遊具更新 13公園(47基) 施設改築 1公園 1か所 H25年度 遊具更新 10公園(35基) 合 計 遊具更新 23公園(82基) 施設改築 1公園 1か所</p> <p>H24・H25実施事業(効果促進事業) H24年度 看板設置 14公園(14基) H25年度 看板設置 10公園(10基) 合 計 看板設置 24公園(24基) 14公園(14基)</p> <p>【実績】 H24・H25実施事業(基幹事業) H24年度 H25年度に繰越 H24年度 H24年度繰越事業 遊具更新13公園(47基) 施設改築 1公園(1か所) H25年度 H25年度事業 遊具更新10公園(35基) 合 計 遊具更新23公園(82基) 施設改築 1公園(1か所)</p> <p>H24・H25実施事業(効果促進事業) H24年度 H25年度に繰越 H24年度 H24年度繰越事業 看板設置 14公園(14基) H25年度 H25年度事業 看板設置 10公園(10基) 合 計 看板設置 24公園(24基) 14公園(14基)</p> <p>※H24・H25における事業実績は、当該年度の目標を100%達成しているが、整備計画策定時の最終目標を改修または更新が必要な56公園の全てが、完成していることを最終目標値としているため、下記計算式による定量指標53.6%を最終目標値とした。</p> <p>数式 $\frac{[\text{既改修更新済公園数} + \text{H24・H25年度に改築・更新する公園数}(\text{公園})] \div \text{改築・更新予定公園数}[56公園] \times 100}{[6公園 + 13公園(\text{H24遊具更新}) + 1公園(\text{H24施設改築}) + 10公園(\text{H25遊具更新})] \div [56公園] \times 100} = 53.6\%$</p>			
		II 定量指標の達成状況		指標① (改築・更新済の施設の割合)	最終目標値 53.6%
		指標②	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に 差が出た要因
		指標③	最終目標値	最終実績値	目標値と実績値に 差が出た要因
III 定量指標以外の交付対象事業の効果の発現状況					
3. 特記事項 (今後の方針等)					
H26年度以降においても、引続き「龍ヶ崎市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や遊具の更新を行い、安心・安全で快適な公園環境を確保する事業方針を進める。					