龍ケ崎市橋梁長寿命化修繕計画【様式1-2】

:定期点検

整理番号	橋梁名	路線種別	路線名	橋長[m]	架設年度	供用年数	橋種	保全型	対策区分						対策工法										概算費用[百万円]
									判定	主桁	床版	支承	下部工	その他	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	7-8	一級	Ⅰ-2号線	115.0	1982	36	PC橋	予防保全型	Ⅲ	Ⅲ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	主桁:炭素繊維接着工										35.3
	8-2	その他	8-3号線	102.0	1993	36	PC橋	予防保全型	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁:炭素繊維接着工										16.4
	朝日橋	その他	6-3号線	37.0	1973	36	RC橋	予防保全型	Ⅲ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	主桁:空洞部充填工										18.9
	7-3	その他	7-345号線	20.0	1982	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	藤ケ丘陸橋	その他	8-1号線	23.0	1992	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	往還橋	二級	Ⅱ-1号線	36.0	1972	36	鋼橋	予防保全型	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ											0.0
	学校橋	その他	6-260号線	33.0	1971	36	PC橋	予防保全型	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ											0.0
	7-5	その他	7-437号線	34.0	1982	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	7-2	その他	7-288号線	25.0	1982	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ											0.0
	7-4	その他	7-362号線	20.0	1982	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ		Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	4-26	その他	4-99号線	15.0	1986	36	PC橋	予防保全型	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	龍ヶ丘陸橋	その他	4-26号線	30.0	1989	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ			Ⅰ	Ⅱ											0.0
	4-28	その他	4-102号線	15.0	1986	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	4-30	その他	4-104号線	15.0	1986	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	4-32	その他	4-106号線	15.0	1986	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	8-5	その他	8-5号線	21.0	1996	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	8-6	その他	8-1号線	21.0	1996	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	久保台歩道橋	その他	7-327号線	81.0	1989	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	八代橋	その他	4-129号線	16.0	1982	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ											0.0
	八間堰橋	その他	1-95号線	35.0	1971	36	RC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	新弁天橋	その他	3-380号線	50.0	2004	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	4-22	その他	4-73号線	28.0	1986	36	PC橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	塗戸大堰橋	その他	4-81号線	31.0	1986	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	宮渕橋	その他	4-123号線	17.0	1981	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	梶内橋	その他	4-126号線	16.0	1981	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	4-40	その他	4-131号線	16.0	1982	36	鋼橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0
	馬場台橋	その他	1-451号線	180.0	1997	36	混合橋	予防保全型	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											0.0